

2025年5月辽宁公司电网公平开放公示信息表																								
序号	属地	项目名称	发电类型	接入电压等级	本期申报接入容量（兆瓦）	并网意向提交时间	受理并网意向时间	提交接入系统设计方案时间	电网企业受理接入系统方案时间	评审会议时间	评审意见出具时间	接入系统方案批复时间	新能源云平台是否同步	接网工程建设主体	接网工程名称	接网工程项目编码	接网工程项目信息	（预计）开工时间	（预计）投产时间	是否签订接网协议	接网协议签订时间	约定送出工程投产时间	约定电源本体投产时间	备注
1	沈阳	沈阳全胜2×350MW热电项目	火电	220千伏	700	2025年1月8日	2025年1月9日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	沈阳	沈西热电厂2×350MW热电联产扩建项目	火电	220千伏	700	2024年9月19日	2024年9月25日	2024年12月9日	2024年12月12日	2024年12月17日	2024年12月20日	2024年12月31日	是	电网公司	沈阳沈西厂2x350兆瓦热点联产扩建项目220千伏送出工程	1522SY250001	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
3	沈阳	华润电力康平300MW风力发电项目	集中式风电	220千伏	300	2022年9月22日	2022年9月26日	2022年10月18日	2022年10月20日	2022年10月26日	2022年11月15日	2023年1月15日	是	电网公司	沈阳华润新能源康平300MW风电项目220千伏送出工程	1522SY21003M	新建线路合计折单长度34.9千米，其中：同塔双回路28.0千米、单回路3.5千米、加高改造220千伏调华甲线1.7千米、加高改造220千伏调华乙线1.7千米。	2023年3月20日	2024年12月20日	否	/	/	/	正在开展接网协议签订工作，后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约
4	沈阳	中国电建康平县200MW风电项目	集中式风电	220千伏	200	2022年9月23日	2022年9月26日	2022年11月17日	2022年11月21日	2022年11月24日	2022年12月7日	2023年1月15日	是	电网公司	沈阳康平清风200MW风电项目220千伏送出工程	1522SY22000C	新建架空线路折单长度12千米，单回路；新建架空线路折单长度47千米，其中单回长度33千米，双挂单长度14千米；	2023年3月20日	2024年12月20日	否	/	/	/	正在开展接网协议签订工作，后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约
5	沈阳	国能康平发电有限公司柳树屯200MW风电项目	集中式风电	220千伏	200	2022年9月22日	2022年9月28日	2023年6月16日	2023年6月19日	2023年6月20日	2023年6月28日	2023年7月26日	是	电网公司	沈阳康平旭阳200MW风电项目220千伏送出工程	1522SY22000B	新建架空线路折单长度58千米，其中单回路长度57.5千米，单侧挂线长度0.5千米。	2024年4月20日	2025年5月30日	否	/	/	/	正在开展接网协议签订工作，后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约
6	沈阳	龙源法库八虎山150MW风电项目	集中式风电	220千伏	150	2022年9月6日	2022年9月9日	2022年11月2日	2022年11月4日	2022年11月9日	2022年11月24日	2023年1月18日	是	电网公司	沈阳龙源新能源150MW风电项目220千伏送出工程	1522SY22000D	新建架空线路折单长度18千米，单回路。	2023年3月20日	2024年12月20日	否	/	/	/	正在开展接网协议签订工作，后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约
7	沈阳	康平恒久安泰储能技术有限公司康平县100MW/400MWh全钒液流独立储能电站项目	新型储能	220千伏	100	2024年10月31日	2024年11月5日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	沈阳	沈阳采油厂前进-静安堡风力发电工程	集中式风电	66千伏	31.25	2024年12月18日	2024年12月20日	2024年12月23日	2024年12月26日	2024年12月27日	2025年1月7日	2025年2月12日	是	电网公司	沈阳采油厂前进-静安堡风力发电项目66千伏送出工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
9	沈阳	新民市垃圾焚烧发电项目	垃圾发电	66千伏	12	2024年11月18日	2024年11月20日	2025年5月7日	2025年5月8日	2025年5月9日	2025年5月14日	2025年5月26日	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	沈阳	中广核丁家房镇13.4MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	13.4	2024年2月23日	2024年2月26日	2024年3月5日	2024年3月6日	2024年3月7日	2024年3月14日	2024年4月3日	是	电网公司	辽宁沈阳法库10千伏中广核分散式风电电源接入工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
11	沈阳	沈阳苏家屯新元金属厂区分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年6月24日	2024年6月27日	2024年6月28日	2024年7月2日	2024年7月4日	2024年7月8日	2024年7月24日	是	电网公司	辽宁沈阳苏家屯10千伏新元金属厂区分散式风电电源接入工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
12	沈阳	义元新民东蛇山子镇绿丰肥厂6.25MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	6.25	2024年10月18日	2024年10月22日	2024年10月25日	2024年10月29日	2024年10月29日	2024年11月22日	2024年11月26日	是	电网公司	辽宁沈阳新民10千伏东蛇山子镇绿丰肥厂分散式风电电源接入工程	1822SY25002D	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
13	沈阳	天风汇红叶茂台镇6.7MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	6.7	2024年11月8日	2024年11月12日	2024年11月20日	2024年11月25日	2024年11月28日	2024年12月3日	2024年12月10日	是	电网公司	沈阳天风汇红叶茂台镇6.7MW分散式风电项目10千伏送出工程		正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
14	沈阳	义元新民东蛇山子镇小塔子村6.25MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	6.25	2024年11月1日	2024年11月6日	2025年2月13日	2025年2月17日	2025年2月21日	2025年3月3日	2025年3月6日	是	电网公司	辽宁沈阳新民10千伏东蛇山子小塔子村分散式风电电源接入工程	1822SY25002F	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
15	沈阳	天风汇通冯贝堡镇6.7MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	6.7	2024年11月27日	2024年11月29日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	大连	大连卓丰瓦房店三台乡娘娘宫村25MW分散式风电项目	分散式风电	66千伏	25	2023年9月18日	2023年9月25日	2023年10月16日	2023年10月18日	2023年10月18日	2023年10月27日	2023年11月22日	是	电网公司	大连卓丰瓦房店分散式风电项目66千伏送出工程	1622DL23002N	7接66千伏长岛线路，长度约1.4千米	2024年11月	2025年11月	是	2025年4月30日	2025年5月20日	2025年5月28日	
17	大连	大连卓丰瓦房店西蓝旗村25MW分散式风电项目	分散式风电	66千伏	25	(2024/12/2)	2024年12月9日	暂未提交	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	大连	大连市花园口I海上风电项目	集中式风电	220千伏	220	2024年4月8日	2024年4月12日	2024年8月2日	2024年8月6日	2024年8月6日	2024年8月14日	2024年9月13日	是	电网公司	大连国家电投花园口海上风电项目220千伏送出工程	1522DL240002	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
19	大连	大连市花园口II海上风电项目	集中式风电	220千伏	180	2024年4月8日	2024年4月12日	2024年8月2日	2024年8月6日	2024年8月6日	2024年8月14日	2024年9月13日	是	无新建接网工程	无新建接网工程	无此环节	/	/	/	/	/	/	/	
20	大连	瓦房店仙浴湾陆上风电项目	集中式风电	220千伏	300	2022年5月13日	2022年5月17日	2023年10月19日	2023年10月20日	2023年10月23日	2023年10月27日	2023年11月22日	是	电网公司	大连国电投瓦房店仙浴湾风电项目220千伏送出工程	1522DL240003	新建1回220千伏线路接入新建220千伏开关站，新建2回线路*接220千伏瓦恒线，长度约11.6千米	2026年6月	2027年12月	是	2025年4月22日	2027年12月31日	2028年1月30日	
21	大连	瓦房店赵屯陆上风电场二期项目	集中式风电	220千伏	200	2022年4月13日	2022年4月19日	2023年11月29日	2023年11月30日	2023年12月1日	2023年12月7日	2023年12月27日	是	电网公司	大连华能瓦房店赵屯二期风电项目220千伏送出工程	1522DL220006	/	/	/	/	/	/	/	
22	大连	普兰店陆上风电II项目	集中式风电	220千伏	200	2022年5月31日	2022年6月3日	2023年10月18日	2023年10月19日	2023年10月20日	2023年10月27日	2023年11月23日	是	电网公司	大连普兰店陆上风电II项目220千伏送出工程	1522DL220008	/	/	/	/	/	/	/	
23	大连	瓦房店西区“源网荷储”一体化项目	集中式风电	220千伏	200	2022年11月9日	2022年11月14日	2023年4月4日	2023年4月6日	2023年4月7日	2023年4月13日	2023年4月27日	是	电网公司	大连瓦房店西区源网荷储一体化风电项目220千伏送出工程	1522DL23000M	新建1回220千伏线路接入闫店变，长度约12.5千米	2026年6月	2027年7月	否				正在开展接网协议签订工作，后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约
24	大连	庄河海上风电场址Y项目	集中式风电	220千伏	250	2023年6月9日	2023年6月14日	2023年12月7日	2023年12月11日	2023年12月11日	2023年12月21日	2024年3月8日	是	电网公司	大连庄河海上风电V风场220千伏送出工程	1522DL240001	新建1回220千伏线路接入冷家变，长度约0.35千米	2025年6月	2026年7月	是	2025年3月20日	2026年7月20日	2026年8月31日	
25	鞍山	三峡新能源鞍山岫岩200MW风电场工程	集中式风电	220千伏	200	2022年4月11日	2022年4月12日	2022年12月15日	2022年12月19日	2022年12月20日	2022年12月27日	2023年4月14日	是	电网公司	鞍山三峡能源岫岩一期、二期风电项目220千伏送出工程	1522AS220004	扩建龙王220千伏变电站220千伏间隔1个新建1回220千伏线路接入220千伏龙王变电站线路长度：19.7公里	2023年6月20日	2025年5月31日	是	2025年3月4日	2025年6月30日	2025年8月30日	
26	鞍山	三峡新能源鞍山岫岩二期150MW风电场工程	集中式风电	220千伏	150	2022年4月11日	2022年4月12日	2022年12月15日	2022年12月19日	2022年12月20日	2022年12月27日	2023年4月14日	是	电网公司	鞍山三峡能源岫岩一期、二期风电项目220千伏送出工程	1522AS220004	扩建龙王220千伏变电站220千伏间隔1个新建1回220千伏线路接入220千伏龙王变电站线路长度：19.7公里	2023年6月20日	2025年5月31日	是	2025年3月4日	2025年6月30日	2025年8月30日	
27	鞍山	鞍钢股份有限公司二发电分厂资源综合利用发电项目	资源综合利用	220千伏	135	2023年9月21日	2023年9月25日	2025年3月7日	2025年3月10日	2025年3月12日	2025年3月27日	2025年4月7日	是	无新建接网工程	无新建接网工程	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	鞍山	台安县英达羽绒制品有限公司分散式风电项目电项目+5MW	分散式风电	10千伏	5	2023年9月13日	2023年9月14日	2024年3月27日	2024年3月29日	2024年4月1日	2024年4月3日	2024年4月15日	是	电网公司	辽宁鞍山台安英达5MW分散式风电电源10千伏接入配套工程	1822AS250008	新建1回10千伏线路接入66千伏桓洞变电站线路长度：1.88公里投资：292.26万元	2025年4月30日	2025年5月30日	是	2025年2月13日	2025年5月20日	2025年5月20日	
29	鞍山	海城市南台镇12MW分散式风力发电项目	分散式风电	10千伏	10	2023年8月25日	2023年8月28日	2023年11月22日	2023年11月24日	2023年11月27日	2023年12月12日	2023年12月14日	是	电网公司	辽宁鞍山海城南台镇12MW分散式风电10千伏接入配套工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	

30	鞍山	海城市二道河18MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	18	2023年8月25日	2023年8月28日	2023年11月22日	2023年11月24日	2023年11月27日	2023年12月12日	2023年12月14日	是	电网公司	辽宁鞍山海城二道河18MW分散式风电10千伏接入配套工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/	/		
31	鞍山	鞍钢股份有限公司一发电分厂资源综合利用发电项目	资源综合利用	220千伏	135	2025年2月13日	2025年2月14日	2025年3月7日	2025年3月10日	2025年3月12日	2025年3月27日	2025年4月7日	是	无新建接网工程	无新建接网工程	/	/	/	/	/	/	/	/		
32	抚顺	抚顺莱河矿业有限公司24MW分散式风电项目	分散式风电	66千伏	24	2023年7月26日	2023年7月27日	2023年12月12日	2023年12月14日	2023年12月20日	2024年1月4日	2024年3月6日	是	电网公司	抚顺莱河矿业有限公司24MW分散式风电项目66千伏送出工程	1622FS240001	T接66千伏中大线路接入220千伏中寨变，长度约14千米，投资2511万元	2025年6月30日	2026年8月20日	是	2024年10月10日	2026年8月20日	2026年8月20日		
33	抚顺	抚顺市晶辉大四平镇20.1MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	10	2023年12月15日	2023年12月18日	2023年12月18日	2023年12月19日	2023年12月20日	2023年12月28日	2023年12月29日	是	电网公司	由于电源项目本体未确定升压站位置，暂未开展送出线路可研设计	/	由于电源项目本体未确定升压站位置，暂未开展送出线路可研	/	/	/	/	/	/		
34	抚顺	抚顺市胜利开发区鸿安新能源有限公司6MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	6	2024年11月12日	2024年11月13日	2024年11月13日	2024年11月14日	2024年11月19日	2024年11月22日	2024年11月25日	是	电网公司	由于电源项目本体未确定升压站位置，暂未开展送出线路可研设计	/	由于电源项目本体未确定升压站位置，暂未开展送出线路可研	/	/	/	/	/	/		
35	抚顺	抚顺煜垣抚顺县救兵镇5MW分散式风电	分散式风电	10千伏	5	2024年7月8日	2024年7月9日	2024年7月15日	2024年7月16日	2024年7月17日	2024年7月31日	2024年8月9日	是	电网公司	抚顺煜垣抚顺县救兵镇5MW分散式风电10千伏送出工程	1822FS250004	T接10千伏救兵线路接入66千伏救兵变；长度约0.35千米，投资40.76万元	2025年4月15日	2025年5月30日	是	2025年4月9日	2025年5月30日	2026年5月30日		
36	抚顺	抚矿集团班泊纸业20.1MW分散式风电项目	分散式风电	66千伏	20.1	2024年12月23日	2024年12月26日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
37	抚顺	抚矿集团西露天矿26.8MW分散式风电项目	分散式风电	66千伏	26.8	2025年2月7日	2025年2月11日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
38	抚顺	抚顺高新技术产业开发区热电联产工程	火电	220千伏	80	2025年3月13日	2025年3月15日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
39	抚顺	中国能建清原红透山18MW分散式风电项目	分散式风电	66千伏	18	2023年2月21日	2023年2月21日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
40	抚顺	辽水新能抚顺100MW/400MWh压缩空气储能飞轮储能项目	储能	220千伏	100	2025年5月7日	2025年5月7日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
41	本溪	本溪华研聚康6.7兆瓦分散式风电项目	风电	10千伏	6.7	2024年10月15日	2024年10月16日	2024年12月2日	2024年12月4日	2024年12月6日	2024年12月12日	2024年12月16日	是	电网公司	本溪华研聚康分散式风电项目10千伏送出工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	/	
42	本溪	辽宁宇威新能源有限公司分散式风力发电项目	风电	10千伏	10	2023年8月17日	2023年8月20日	2024年1月26日	2024年1月29日	2024年2月1日	2024年2月4日	2024年2月4日	是	电网公司	辽宁宇威10兆瓦分散式风电项目10千伏送出工程	/	新建10千伏线路T接于66千伏右寨子变配出的两条10千伏线路。线路长度：10.022公里，投资：441.45万元	2025年6月10日	2025年12月31日	否	/	/	/	正在开展接网协议签订工作，后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约	
43	本溪	本钢板材股份有限公司新建高压作业区2×135MW余气资源综合利用发电项目	余气、余压	66千伏	270	2024年8月7日	2023年8月9日	暂未提交	/	/	/	/	是	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
44	本溪	本溪北营钢铁（集团）股份有限公司135MW余气资源综合利用发电项目	余气、余压	220千伏	135	2025年2月6日	2025年2月8日	暂未提交	/	/	/	/	是	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
45	本溪	大唐本溪100MW/196.07MWh共享储能电站项目	储能	220千伏	100	2024年6月8日	2024年6月8日	暂未提交	/	/	/	/	是	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
46	本溪	本溪关门山水库电站增效扩容改造工程	水电	10千伏	2.6	2024年8月8日	2024年8月8日	暂未提交	/	/	/	/	是	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
47	本溪	本溪合智新能源有限公司明山区牛心台分散式风电项目	风电	10千伏	6.25	2025年5月7日	2025年5月8日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
48	本溪	本溪合智新能源有限公司本溪市明山区（二期）分散式风电项目	风电																						

71	阜新	三峡能源阜新市250MW陆上风电项目	集中式风电	220千伏	250	2025年4月1日	2025年4月1日	暂未提交	/	/	/	/	是	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
72	辽阳	辽阳宏伟区宏圣分散式风电项目	分散式风电	66千伏	31.25	(2023/7/26)	2023年7月27日	2023年12月1日	2023年12月5日	2023年12月11日	2023年12月26日	2024年3月6日	是	业主自建	业主自建送出工程	/	新建1座66千伏升压站T接至66千伏碱兰乙线	/	/	/	/	/		
73	辽阳	粤电灯塔市杨寨子村5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年10月12日	2024年10月14日	(2024/10/20)	2024年10月21日	2024年10月22日	2024年10月22日	2024年10月28日	是	电网公司	辽宁辽阳粤电灯塔市杨寨子村5MW分散式风电项目电源10千伏接入配套工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/		
74	辽阳	辽阳县常风新能源有限公司隆达5MW分散式风力发电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年1月15日	2024年1月16日	2024年1月16日	2024年1月17日	2024年1月19日	2024年1月25日	2024年2月6日	是	电网公司	辽宁辽阳辽阳县常风新能源隆昌隆达5MW分散式风电电源10千伏接入配套工程	/	风电场汇集站新建1回10千伏线路接入隆昌66千伏变电站10千伏二段母线8164间隔，架空导线采用JKLYJ-240，电缆线路采用300mm2铜芯电缆。	2025年7月15日	2025年12月31日	否	/	/	正在开展接网协议签订工作，后续根据接网协议确定时间滚动修订送出工程是否满足协议约	
75	辽阳	粤电辽阳县马家庄村10兆瓦分散式风电项目	分散式风电	10千伏	10	2024年10月12日	2024年10月14日	2024年12月5日	2024年12月6日	2024年12月11日	2024年12月23日	2024年12月30日	是	电网公司	辽宁辽阳粤电辽阳县马家庄村10兆瓦分散式风电项目电源10千伏接入配套工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/		
76	辽阳	粤电辽阳县杨木村5兆瓦分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年10月12日	2024年10月14日	(2024/10/20)	2024年10月21日	2024年10月22日	2024年10月22日	2024年10月28日	是	电网公司	辽宁辽阳粤电辽阳县杨木村5兆瓦分散式风电项目电源10千伏接入配套工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/		
77	辽阳	粤电灯塔市大河南镇5兆瓦分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年10月11日	2024年10月14日	(2024/10/20)	2024年10月21日	2024年10月22日	2024年10月22日	2024年10月28日	是	电网公司	辽宁辽阳粤电灯塔市大河南镇5兆瓦分散式风电项目电源10千伏接入配套工	/	正在开展可研	/	/	/	/	/		
78	辽阳	粤电灯塔市铧子镇5兆瓦分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年10月11日	2024年10月14日	(2024/10/20)	2024年10月21日	2024年10月22日	2024年10月22日	2024年10月28日	是	电网公司	辽宁辽阳粤电灯塔市铧子镇5兆瓦分散式风电项目电源10千伏接入配套工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/		
79	辽阳	辽宁国电电力新能源开发有限公司辽阳分公司辽阳宏伟区分散式风电项目	分散式风电	10千伏	12.5	2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月11日	2024年10月14日	2024年10月16日	2024年10月22日	2024年10月28日	是	电网公司	辽宁国电电力新能源开发有限公司辽阳分公司辽阳宏伟区分散式风电项目电源接入工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/		
80	铁岭	铁岭昌图润荣500MW风力发电项目	集中式风电	220千伏	500	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月15日	2024年5月15日	2024年5月16日	2024年5月27日	2024年6月7日	是	电网公司	铁岭昌图润荣500兆瓦风电项目220千伏送出工程	1522TL240004	从风电场升压站新建1回线路，接入500千伏新能源汇集站；长度约93.11公里，投资：10890万元	2025年6月20日	2025年12月31日	是	2024年8月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
81	铁岭	辽宁大唐国际昌图金山二期150MW风电项目	集中式风电	220千伏	150	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年5月20日	2024年5月27日	2024年6月7日	是	电网公司	铁岭大唐昌图金山二期150兆瓦风电项目220千伏送出工程	1522TL240002	从500千伏新能源汇集站新建1回220千伏线路至郭家开关站，将大兴、太平、红山风电场切换至新能源汇集站；长度约28.5公里，投资：5423万元	2025年3月17日	2025年12月31日	是	2024年8月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
82	铁岭	辽宁大唐国际开原庆云堡200MW风电项目	集中式风电	220千伏	200	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年5月20日	2024年5月27日	2024年6月7日	是	电网公司	铁岭大唐开原庆云堡200兆瓦风电220千伏送出工程	1522TL240005	从风电场升压站新建1回线路，接入220千伏业民变；长度约18.3公里，投资：4351万	2025年3月17日	2025年12月31日	是	2024年8月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
83	铁岭	铁岭昌图润航500MW风力发电项目	集中式风电	220千伏	500	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月15日	2024年5月15日	2024年5月16日	2024年5月27日	2024年6月7日	是	电网公司	铁岭昌图润航500兆瓦风电项目220千伏送出工程	1522TL240003	从风电场升压站新建1回线路，接入500千伏新能源汇集站；长度约66.4公里，投资：9276万元	2025年7月10日	2025年12月31日	是	2024年8月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
84	铁岭	辽宁大唐国际昌图宋家街150MW风电项目	集中式风电	220千伏	150	2023年9月5日	2023年9月7日	2024年5月17日	2024年5月17日	2024年5月20日	2024年5月27日	2024年6月7日	是	电网公司	铁岭大唐昌图宋家街150兆瓦风电220千伏送出工程	1522TL240001	从风电场升压站新建1回线路，接入500千伏新能源汇集站；长度约14公里，投资：2416万元	2025年6月20日	2025年12月31日	是	2024年8月15日	2025年12月31日	2025年12月31日	
85	铁岭	国家电投辽宁铁岭200MW/400MWh共享储能电站项目	储能	220千伏	200	2024年3月22日	2024年3月26日	2024年10月14日	2024年10月15日	2024年10月17日	2024年10月29日	业主来函暂审批	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	-		
86	铁岭	吉能开原350MW/1750MWh压缩空气储能项目	储能	220千伏	350	2024年11月11日	2024年11月13日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/			
87	铁岭	铁岭恒枫清河区5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2023年2月14日	2023年2月16日	2023年4月3日	2023年4月6日	2023年4月7日	2023年4月7日	2023年4月16日	是	电网公司	铁岭市清河区恒枫5.0MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	1822TL2300QS	T接10千伏清宏线61#杆，新建线路0.035千米。	2025年10月2日	2025年12月10日	否	/	/	因电源本体未开工，用户无法预计准确开工时间，所以用户暂要求不	
88	朝阳	辽宁建平沙海200MW风电项目	集中式风电	220千伏	200	(2022/6/19)	(2022/6/21)	2023年9月4日	2023年9月6日	2023年9月7日	2023年9月19日	2023年10月18日	是	电网公司	朝阳国能辽宁建平沙海风电项目220千伏送出工程	1522CY220003	由风电场新建1回220千伏线路T接至白山~惠州送出线路 线路长度：25千米 投资：3464万元	2024年5月27日	2025年6月26日	是	2025年4月28日	2025年6月26日	2025年6月26日	
89	朝阳	华电新能源凌源五家子风力发电项目	集中式风电	66千伏	48	(2020/12/25)	(2020/12/30)	2023年12月5日	2023年12月7日	2023年12月11日	2024年1月11日	2024年3月6日	是	电网公司	朝阳五家子风电项目66千伏送出工程	1622CY220007	由风电场新建1回66千伏线路T接至喀榆2号线四合当分线线上； 线路长度：9.1千米 投资：1109万元	2025年5月25日	2026年5月26日	是	2025年4月25日	2026年5月26日	2026年5月26日	
90	朝阳	凌源市兴源街道10MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	8.4	2019年9月18日	2019年9月23日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	是	电网公司	朝阳市凌源市兴源街道10MW分散式风电10千伏配套送出工程（万浴1#线）	1822CY23000T	由10千伏万浴1#线125号杆T接，新建架空电缆混合线路4.67千米至新建1号风机开闭站 投资：341万元	2023年12月30日	2024年12月30日	是	2025年4月29日	2024年12月30日	2025年12月30日	
91	朝阳	凌源市兴源街道祝家营子12.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	4.2	2019年9月18日	2019年9月23日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	是	电网公司	朝阳市凌源市兴源街道10MW分散式风电10千伏配套送出工程（祝家营子村）	1822CY23000U	由10千伏联工线左分枝15号T接，新建架空线路13.32千米至新建3号风机开闭站1号杆 投资：508.56万元	2023年12月30日	2024年12月30日	是	2025年4月29日	2024年12月30日	2025年12月30日	
92	朝阳	朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺二期7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2019年9月16日	2019年9月20日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	是	电网公司	朝阳市双塔区桃花吐镇李家窝铺二期7.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	1822CY23000S	由10千伏金桃甲线88号杆T接，新建架空线路2.71千米至李家窝铺二期开闭站1号杆 投资：181.51万元	2023年12月30日	2024年12月30日	是	2025年4月29日	2024年12月30日	2025年12月30日	
93	朝阳	朝阳市双塔区桃花吐镇南台村一期7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2019年9月16日	2019年9月20日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	是	电网公司	朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐镇李南台村一期7.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	1822CY23000Q	由10千伏上桃线97号杆T接，新建架空线路1.35千米至南台一期开闭站1号杆 投资：144.34万元	2023年12月30日	2024年12月30日	是	2025年4月29日	2024年12月30日	2025年12月30日	
94	朝阳	朝阳市双塔区桃花吐镇南台村二期7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2019年9月16日	2019年9月20日	2022年8月12日	2022年8月15日	2022年8月19日	2022年9月1日	2022年9月1日	是	电网公司	朝阳市双塔区宝地新能源桃花吐镇李南台村二期7.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	1822CY23000R	由10千伏金桃乙线87号杆T接，新建架空线路2.32千米至南台二期开闭站1号杆 投资：205.82万元	2023年12月30日	2024年12月30日	是	2025年4月29日	2024年12月30日	2025年12月30日	
95	朝阳	新都黄金15MW全额上网分散式风电项目	分散式风电	10千伏	15	2024年9月27日	2024年9月30日	2024年10月8日	2024年10月8日	2024年10月9日	2024年10月12日	2024年10月12日	是	电网公司	新都黄金15MW全额上网分散式风电项目10千伏配套送出工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/		
96	朝阳	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（平房矿）空闲地可用资源发电项目	分散式风电	10千伏	10	2024年12月26日	2024年12月27日	2025年3月17日	2025年3月19日	2025年3月20日	2025年3月24日	2025年3月24日	是	电网公司	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司（平房矿）空闲地可用资源发电项目10千伏配套送出工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/		
97	朝阳	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司空闲地可用资源发电项目	分散式风电	10千伏	10	2024年12月26日	2024年12月27日	2025年3月17日	2025年3月19日	2025年3月20日	2025年3月24日	2025年3月24日	是	电网公司	辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司空闲地可用资源发电项目10千伏配套送出工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/		

98	朝阳	中奉股份喀左县甘招镇5.0兆瓦厂区分散式风电项目	分散式风电	10千伏	6.7	2024年12月23日	2024年12月24日	2025年3月17日	2025年3月19日	2025年3月25日	2025年3月27日	2025年3月27日	是	电网公司	中奉股份喀左县甘招镇5.0兆瓦厂区分散式风电项目10千伏配套送出工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	
99	朝阳	建平三家砬龙机械厂区7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2025年1月2日	2025年1月3日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/		
100	朝阳	建平盛维新能建平北二十家子镇5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	5	2024年12月27日	2024年12月30日	暂未提交	/	/	/	/	是	电网公司	/	/	/	/	/	/	/	/		
101	葫芦岛	中船风电兴城2号30万千瓦风电项目	集中式风电	220千伏	300	2022年3月4日	2022年3月4日	2023年6月10日	2023年6月13日	2023年6月14日	2023年6月19日	2023年7月26日	是	电网公司	葫芦岛中船风电兴城2号风电项目220千伏送出工程	1522HL220001	新建1回220千伏线路接入220千伏兴盛变电站 线路长度：34.59公里	2023年11月1日	2025年5月10日	是	2025年4月25日	2025年5月10日	2025年5月10日	
102	葫芦岛	辽宁大唐国际葫芦岛南票250MW风电场工程项目	集中式风电	220千伏	250	2023年4月24日	2023年4月25日	2023年12月10日	2023年12月12日	2023年12月15日	2023年12月22日	2024年1月4日	是	电网公司	葫芦岛大唐南票风电项目220千伏送出工程	1522HL230003	新建1回220千伏线路接入500千伏沙河营变电站 线路长度：51.1公里 投资：9446万元	2024年11月1日	2025年12月30日	是	2025年4月25日	2025年12月10日	2025年12月10日	
103	葫芦岛	中船风电兴城一期20万千瓦风电项目	集中式风电	220千伏	200	2022年3月4日	2022年3月4日	2023年6月10日	2023年6月13日	2023年6月14日	2023年6月19日	2023年7月26日	是	电网公司	无新建接网工程	/	/	/	是	2025年4月25日	2025年5月10日	2025年5月30日		
104	葫芦岛	辽宁虹京实业7.5MW分散式风电项目	分散式风电	10千伏	7.5	2024年10月14日	2024年10月14日	2024年10月14日	2024年10月15日	2024年10月15日	2024年10月31日	2024年11月4日	是	电网公司	辽宁虹京实业7.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	/	正在开展可研	/	/	/	/	/	/	